



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 RODOVIA BAIXO SANTO ANTONIO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA LINHA GARIE	199.685,83	% Período:	12/22	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23
				25,26%	27,89%	5,66%	37,88%	3,31%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.456,35	% Período:	25,26%	27,89%	5,66%	37,88%	3,31%						
1.2.	SERVICIOS PRELIMINARES	2.976,30	% Período:	100,00%										
1.3.	TERRAPLANAGEM	24.568,97	% Período:	100,00%										
1.4.	DRENAGEM	22.266,93	% Período:	100,00%										
1.5.	BOCAS DE LOBO - POR CONTA DA PREFEIT	9.536,04	% Período:			100,00%								
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	129.711,06	% Período:		42,41%		57,59%							
1.7.	SARJETAS - POR CONTA DA PREFEITURA	-	% Período:											
1.9.	OUTROS SERVIÇOS	1.634,20	% Período:			100,00%								
2.		-	% Período:											

Total: R\$ 199.685,83

Período:	%:	25,26%	27,89%	5,66%	37,88%	3,31%
	Financiamento:	50.432,57	55.694,53	11.309,35	75.632,00	6.617,38
	Contrapartida:	-	-	-	-	-
Acumulado:	Outros:	-	-	-	-	-
	Investimento:	50.432,57	55.694,53	11.309,35	75.632,00	6.617,38
	%:	25,26%	53,15%	58,81%	96,69%	100,00%
Acumulado:	Financiamento:	50.432,57	106.127,10	117.436,45	193.068,45	199.685,83
	Contrapartida:	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-
	Investimento:	50.432,57	106.127,10	117.436,45	193.068,45	199.685,83

MACIEIRA SC. / SC

Local

terça-feira, 1 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: RONALDO REGALIN
CREA/CAU: 36714-0
ART/RRT: