

Prefeitura Municipal de Macieira - SC  
Ampliação de salas no CRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	VAL. TOTAL R\$	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
			QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>AMPLIAÇÃO SALAS CRAS</b>														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.898,71	72,56%	72,56%	7.908,54	7.908,54	16,32%	88,88%	1.778,68	9.687,22	16,32%	105,20%	1.778,65	11.465,87
2	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	32.387,20	42,20%	42,20%	13.666,84	13.666,84	34,06%	76,26%	11.031,42	24.698,26	5,98%	82,24%	1.935,41	26.633,67
3	ALVENARIA E REVESTIMENTO	28.610,42	22,90%	22,90%	6.551,57	6.551,57	33,10%	56,00%	9.469,46	16.021,03	48,04%	104,04%	13.744,59	29.765,62
4	COBERTURA	27.615,44	0,31%	0,31%	85,71	85,71	66,01%	66,32%	18.228,09	18.313,80	13,86%	80,17%	3.826,14	22.139,94
5	ESQUEDRIAS	2.482,49	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	99,89%	99,89%	2.479,83	2.479,83
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.114,71	0,00%	0,00%	0,00	0,00	142,26%	142,26%	3.008,29	3.008,29	0,00%	142,26%	0,00	3.008,29
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	232,16	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	232,16	232,16
<b>TOTAL</b>		<b>104.341,14</b>	<b>27,04%</b>	<b>27,04%</b>	<b>28.212,66</b>	<b>28.212,66</b>	<b>41,71%</b>	<b>68,74%</b>	<b>43.515,94</b>	<b>71.728,60</b>	<b>23,00%</b>	<b>91,74%</b>	<b>23.996,78</b>	<b>95.725,38</b>

15/02/2023

Eng<sup>a</sup>. Bruna Caroline Carvalho  
Eng<sup>o</sup>. Civil / BS ENGENHARIA  
CREA/SC - 180053-4