## **CRONOGRAMA GLOBAL**

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Empreendimento: QUADRA COBERTA ESCOLA PEQUENOS BRILHANTES

Programa: PRONAT-MDA

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Invoctimente	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
		Investimento	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVICOS PRELIMINARES	9.300,66	100,00	100,00										
	FUNDAÇÃO	52.281,06												
3	FORNECIMENTO ESTRUTURA COMPLETA BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO 20x35=700,00m2	81.654,54		50,00		100,00								
4	PISOS E PAVIMENTACOES	69.294,34			50,00			100,00						
	COBERTURA	88.815,73			50,00	50,00								
6	PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	4.288,60					100,00							
7	SERVIÇOS FINAIS	2.590,00					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		33.23	33,23	38,89	72.12	27,88	100.00						
	REPASSE	250.000,00	8	3.063,52	9	7.236,06		9.700,43		•	1	•		
	Contrapartida Financeira	58.224,93			22.646,25		16.233,21							
	Contrapartida Física	,			,									
	Outras Fontes													
	TOTAL (R\$)	308.224,93	102.408,99		119.882,31		8	5.933,64						
	ACUMULADO (R\$)	, , ,	102.408,99					8.224,93						
Responsáv	el Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA													
Carimbo e	Assinatura									quarta-	-feira, 3 d	e março (	de 2021	

V.130103

Data