



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA	APelido EMPREENDIMENTO SC MAIS MORADIA	DESCRiÇÃO DO LOTE SC MAIS MORADIA
------------------	----------------	--	---	--------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.	SC MAIS MORADIA	1.138.237,22	% Período:	5,56%	8,81%	39,07%	36,76%	8,26%	1,55%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.103,86	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	216.650,12	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.3.	PISOS	87.911,04	% Período:			50,00%	50,00%								
1.4.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	256.663,18	% Período:	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%								
1.5.	REVESTIMENTO INTERNO	20.066,38	% Período:				100,00%								
1.6.	VERGA E CONTRAVERGA	12.354,88	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	COBERTURA	159.417,11	% Período:	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%								
1.9.	PORTA	76.486,90	% Período:		0,00%	25,00%	25,00%	50,00%							
1.10.	JANELAS	51.954,73	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%							
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	59.770,87	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	25.217,70	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
1.13.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	99.453,45	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
1.15.	INTERNO	31.616,00	% Período:				50,00%	50,00%							
1.16.	EXTERNO	27.912,50	% Período:			0,00%	50,00%	50,00%							
1.17.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	3.658,50	% Período:				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%					
Total: R\$ 1.138.237,22				%:	5,56%	8,81%	39,07%	36,76%	8,26%	1,55%					
Período:	Repasso:	58.361,92		92.499,77	410.244,04	385.945,78	86.699,25	16.249,24							
	Contrapartida:	4.904,47		7.773,26	34.475,04	32.433,13	7.285,81	1.365,51							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:	63.266,39		100.273,04	444.719,07	418.378,91	93.985,06	17.614,75							
	%:	5,56%		14,37%	53,44%	90,20%	98,45%	100,00%							
	Repasso:	58.361,92		150.861,69	561.105,73	947.051,51	1.033.750,76	1.050.000,00							
	Contrapartida:	4.904,47		12.677,73	47.152,77	79.585,90	86.871,71	88.237,22							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	63.266,39		163.539,43	608.258,50	1.026.637,41	1.120.622,47	1.138.237,22							

MACIEIRA/SC
Local

Responsável Técnico



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEI	APELIDO EMPREENDIMENTO SC MAIS MORADIA	DESCRIÇÃO DO LOTE SC MAIS MORADIA
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23

quinta-feira, 18 de agosto de 2022

Data

Nome: BRUNA CAROLINE CARVALHO
CREA/CAU: CREA/SC 180053-4
ART/RRT: